

**“Yoshlik I” konini o‘zlashtirish” (I bosqich, 1-navbat) investitsiya loyihasi doirasida
“Yoshlik I” karerni qurish va uning ishlab chiqarish
infratuzilmasini barpo etish bo‘yicha
MA’LUMOTNOMA**

01.10.2025 y.

Asos: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Olmaliq KMK” AJ konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 26-maydagi PQ-4731-son qarori

Loyihaning quvvati: yillik **917 ming tonna** mis konsentrati va **2,5 ming tonna** molibden konsentrati.

Loyiha qiymati: 4 620,4 mln dollar.

Moliyalashtirish manbai: O‘z mablag‘lari, To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya mablag‘lari.

Joylashgan manzili: Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, “Olmaliq KMK” AJ.

Xomashyo bazasi: Qalmoqqir KB, Yoshlik-1 konlari rudalarini qayta ishlash hisobiga ishlab chiqariladigan mis-molibden konsentratidan olinadigan mahsulotlar (mis katodi, oltin, kumush).

Yaratiladigan ish o‘rni: 5 647 ta

Elektr energiyasi sarfi: yillik 568,7 mln KVt/s

Gaz iste‘moli xajmi: yillik 3,3 mln m³

Tovar mahsulot: yillik 3 594,5 mlrd so‘m

Eksport ko‘rsatkichlar: yillik 241,6 mln dollar

Loyihani amalga oshirish muddatlari: 2017-2025 yillar

Loyihani amalga oshirishdan maqsad: yiliga 60 mln tonna mis-molibden rudasi qayta ishlab chiqarish

2025-yil 1-oktyabr holatiga o‘zlashtirish: 4 403,2 mln. dollar.

**1. “Yoshlik I” konida karerni qurish va uning ishlab chiqarish
infratuzilmasini barpo etish.**

Karerni qurish bo‘yicha loyiha boshidan:

236,8 mln m³ dan ortiq (yil boshidan **22,7 mln m³** dan ortiq) kon yuzasini ochish ishlari bajarildi (*ishlar 2 smenada tashkil etilib, loyiha bo‘yicha 1 800 nafar ishchi-xodimlar va 400 tadan ortiq texnika ishlamoqda*) hamda **44,07 km** temir yo‘llar yotqizildi;

605 tadan ortiq (479,0 mln dollar) kon texnikasi (54 ta 130 tonnalik, 29 ta 220 tonnalik BelAZ, 5 dona 220 tonnalik NMT-240 TEREX- KRANTAS va 3 dona 220 tonnalik HITACHI samosvallari, 33 ta ekskavator, 23 ta burg‘ilash uskunasi, 12 ta aralashtirish-zaryadlash mashinalari) **285** ta temir yo‘l texnikasi (1 ta elektrovoz, 5 ta teplovoz, 212 ta dumpkar, 7 ta yo‘l qurish texnikasi) shuningdek **192** ta yordamchi texnika xarid qilindi.

Siklik oqim texnologiyasini (“TSPT - Poroda - 2”)

yiliga **20 mln m³** dan oshiq bo‘sh tog‘ jismlarini tashuvchi Siklli oqim texnologiyasini

(“TSPT-poroda”) qurish uchun **5,9 mln m³** dan (rejaga nisbatan 80,8 foiz) ortiq yer ishlari amalga oshirildi;

2024-yil 24-iyun sanasida Siklli oqim texnologiyasini (“TSPT Poroda-2”) “ERS” shartlarida qurish bo'yicha o'tkazilgan rasmiy tender yakunlariga ko'ra «TMX Consulting Ltd» kompaniyasi qiymati **122,2 mln**. AQSH dollarga teng (QQS bilan) tijorat taklifi bilan tender g'olibi deb e'lon qilindi.

2024-yil 6-noyabrdagi 69-8226-son shartnoma imzolandi. Dastlabki bo'nak to'lovlari amalga oshirildi. Asosiy texnik yechimlar kelishildi, bugungi kunda loyihalash ishlari bajarilmoqda.

Kon sanoat maydonchalari:

- “Yoshlik I” va “Qalmoqqir” konining TK-1 va TK-2 sanoat maydonchalari qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari bosh loyihachi tomonidan taqdim etilgan.

- “Yoshlik I” sanoat maydonchasining yer ishlari to'liq bajarilgan. Perimetral to'siq devori **100** foizga bajarildi.

Binolarning poydevor qismi **95** foizga bajarilgan. “Ombor TMTS”, “Ombor KGSH”, “Navesli ko'rish maydonchasi”da ferma tayyorlash ishlari, “RMM” va “Payvandlash va kesishdan posti”da binoning metall ustunlari va ularni bir-biriga bog'lovchi metall (bog'lama, rasporka)lar o'rnatilmoqda. Ma'muriyat binosining tom va devor qismlari sendvich panel qoplamasi bilan yopish ishlari 100 foizga bajarildi. Hozirda ichki xonalar to'siq devorlari o'rnatish ishlari davom etmoqda, “Yuvishga tozalash inshooti” da suvdan himoya (gidroizolyatsiya) ishlari olib borilmoqda.

- “Qalmoqqir” sanoat maydonchasiga olib boruvchi 1,2 km. yo'l to'liq tugallangan. “Qalmoqqir” sanoat maydonchasining perimetrial to'siq devori **100** foizga bajarildi.

Obyektda 80% bino va inshootlarni kotlovan va transheya qismlari kovlangan hamda “Navesli ko'rish maydonchasi” obyektida armatura to'qish ishlari bajarilmoqda. RMM va payvandlash posti obyektlariga anker bolt o'rnatish ishlari bajarilmoqda, hamda mamuriy bino obyektining **90** foiz poydevor qismi bajarilgan hamda gidroizolyatsiya ishlari bajarilmoqda.

- GSHO sanoat maydonchasi qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari bosh loyihachi tomonidan taqdim etilgan.

Bino va inshootlar qurilishi **98** foizga bajarilgan.

Hozirda binolarning suv ta'minoti uchun transheya kovlash ishlari bajarilmoqda.

Kon va bo'sh tog' jismlarini tashuvchi siklli oqim texnologiyasi uskunalari elektr energiyasi bilan ta'minlovchi TP-8 va TP-9 nimstansiyalari bo'yicha pudratchi “O'zelektroapparat-Electroshield” qo'shma korxonasi tomonidan loyiha hujjatlari bajarildi. Pudratchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari 2025-yil tugatiladi va foydalanishga topshiriladi.

- “TP-8” qurilishi bo'yicha vertikal maydoni tayyorlash ishlari tugatilgan va dalolatnomalar topshirilgan.

- 2 dona **80** MVA transformatorlar o'rnatilgan. Qurilish montaj shlari **100 foizga** bajarilgan. Ishga tushirish va sozlash ishlari olib borilmoqda, shu bilan birga obyekttni ishga to'liq tushirish uchun texnik hujjatlar tayyorlanmoqda.

2024-yilning 30-avgust sanasida ishga tushirildi.

- “TP-9” qurilishi bo'yicha vertikal maydonini tayyorlash ishlari tugatilgan va

dalolatnomalar topshirilgan.

- 2 dona **63 MVA** transformatorlar transformatorlar o'rnatilgan. Qurilish montaj ishlari **99 foizga** bajarilgan. Qurilish ishlari **100 foizga** bajarilgan. Ishga tushirish va sozlash ishlari olib borilmoqda. Joriy yilda ishga tushirishi rejalashtirilgan.

2. 650 megavatt quvvatli tashqi elektr ta'minoti obyektini qurilishi

Elektr ta'minoti obyektlarini qurish bo'yicha "**O'zelektroapparat- Electroschild**" qo'shma korxonasi tomonidan **10 km** 500 kVli elektr liniyasining qurilishi **100 foizga** bajarildi.

Shuningdek, 500 kV raqamli podstantsiyasida qurilish-montaj ishlari va asosiy uskunalarni yetkazib berish **100 foizga** bajarildi. Obyekt 2023-yil dekabr oyida qurilish ishlari yakunlanib, bugungi kunda foydalanishga topshirildi.

3. Portlovchi materiallar zavodi va Portlovchi materiallar omborini rekonstruksiya qilish:

Asosiy ishlab chiqarish texnologik uskunalari: Jami 13 dona sig'im o'rnatildi, texnologik modullar 100%ga bajarildi, sovutish tizimi to'liq ishga tushirildi va kompressor hamda bug' generatorlari o'rnatildi. Bino va inshootlar qurilishi yakunlangan bo'lib, hozirda uskunalarni sozlash va sinovdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda.

Yordamchi uskunalalar va qurilmalar:

Tashqi elektr ta'minoti, transformatorlar, yordamchi materiallar saqlanadigan ombor, tarqatish omborlari 100%ga bajarilgan. Shuningdek, tashqi va ichki suv ta'minoti tizimlari, qo'shimcha temir yo'l kesishmalari qurilishi davom etmoqda. Texnologik suvlarni qayta ishlash uskunasi xarid qilinib montaj ishlari boshlangan. Yoqilg'i tarqatish ombori inshootlarini xarid qilish va o'rnatish ishlari yakunlanish arafasida. Loyiha 2025-yil oxirida to'liq ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

4. Vaqtinchalik avto va temir yullar

Tashqi kommunikatsiya va vaqtinchalik temir yo'l izlari qurilishi olib borilmoqda.

TIAGA ko'ra jami **45,6 km** temir yo'llar qurilishi rejalashtirilgan bulib shundan 01.09.2025y. holatiga qurilish ishlari umumiy qiymati **166,3 mlrd.** so'mlik **44,57 km** temir yo'llar to'liq qurilgan va elektrlashgan.

Joriy yilda "Qalmoqqir va Xalqa stantsiyalari hamda ular orasidagi peregon", "Qo'rg'oshin stantsiyasi", "Otval stantsiyasi" va "Fabrika stantsiya"larining MPTS (signal va strelkalarni mikroprotessorli markazlashtirish) va ESSO (o'qlar hisobining elektron tizimi) ishga tushiriladi.

Amalga oshiriladigan ishlar.

"Yoshlik I" kar'eri, Portlovchi materiallar zavodi, ASU GTK, "TN-9", **8,2 km** ichki avtomobil yo'llari, **1,53 km** ichki kar'er temir yo'llar quriladi va elektrlashtriladi, **4 ta** temir yo'l stantsiyalarining mikroprotessorli markazi va o'qlar hisobining elektron tizimi, namunalarni kesish va tahlil qilish laboratoriyasi, bo'sh tog' jinslarini tashuvchi TSiklik oqim texnologiyasi ("TSPT-poroda") bo'yicha qurilish ishlari amalga oshiriladi.