

**“Yoshlik I” konini o‘zlashtirish” (I bosqich, 1-navbat) investitsiya  
loyihasi doirasida “Yoshlik I” karerni qurish va uning ishlab chiqarish  
infratuzilmasini barpo etish bo‘yicha  
MA’LUMOTNOMA**

**Asos:** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Olmaliq KMK” AJ konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 26-maydagi PQ-4731-son qarori

**Loyihaning quvvati:** yillik **917 ming tonna** mis konsentrati va **2,5 ming tonna** molibden konsentrati.

**Loyiha qiymati:** **4 620,4 mln dollar.**

**Moliyalashtirish manbai:** O‘z mablag‘lari, To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya mablag‘lari.

**Joylashgan manzili:** Toshkent viloyati, Olmaliq shahri, “Olmaliq KMK” AJ.

**Xomashyo bazasi:** Qalmoqqir, Yoshlik-1 konlari rudalarini qayta ishlash hisobiga ishlab chiqariladigan mis-molibden konsentratidan olinadigan mahsulotlar (mis katodi, oltin, kumush).

**Yaratiladigan ish o‘rni:** **5 647 ta**

**Elektr energiyasi sarfi:** yillik **568,7 mln KVt/s Gaz**

**iste‘moli xajmi:** yillik **3,3 mln m<sup>3</sup>**

**Tovar mahsulot:** yillik **3 594,5 mlrd so‘m**

**Eksport ko‘rsatkichlar:** yillik **241,6 mln dollar**

**Loyihani amalga oshirish muddatlari:** **2017-2026 yillar Loyihani amalga**

**oshirishdan maqsad:** yiliga 60 mln tonna mis-molibden rudasi ishlab chiqarish

**Bosh pudrat korxona nomi:** "Enter Engineering Pte LTD" (Singapur davlati) korxonasi

**2026 yil 1 iyul holatiga o‘zlashtirish:** **4 568,1 mln. dollar.**

***1. “Yoshlik I” konida karerni qurish va uning ishlab chiqarish infratuzilmasini barpo etish.***

Karerni qurish bo‘yicha loyiha boshidan:

**255,4 mln m<sup>3</sup>** dan ortiq (yil boshidan **14,3 mln m<sup>3</sup>** dan ortiq) kon yuzasini ochish ishlari bajarildi (*ishlar 2 smenada tashkil etilib, loyiha bo‘yicha 1 800 nafar ishchi-xodimlar va 400 tadan ortiq texnika ishlamoqda*) hamda **45,6 km** temir yo‘llar yotqizildi;

**609 tadan ortiq** (*503,2 mln dollar*) kon texnikasi (*54 ta 130 tonnalik, 29 ta 220 tonnalik BelAZ, 5 dona NMT-240 TEREX- KRANTAS 220 tonnalik va 7 dona HITACHI 220 tonnalik samosvallari, 33 ta ekskavator, 23 ta burg‘ilash uskunasi, 12 ta aralashtirish-zaryadlash mashinalari*) **254 ta** temir yo‘l texnikasi (*1 ta elektrovoz, 5 ta teplovoz, 212 ta dumpkar, 7 ta yo‘l qurish texnikasi*) shuningdek **192 ta** yordamchi texnika) xarid qilindi.

***Siklik oqim texnologiyasini (“TSPT - Poroda - 2”)***

yiliga **20 mln m<sup>3</sup>** dan oshiq bo'sh tog' jismlarini tashuvchi Siklli oqim texnologiyasini ("TSPT-poroda") qurish uchun **5,9 mln m<sup>3</sup>** dan (rejaga nisbatan 80,8 foiz) ortiq yer ishlari amalga oshirildi;

2024 yil 24 iyun sanasida Siklli oqim texnologiyasini ("TSPT Poroda- 2") "ERS" shartlarida qurish bo'yicha o'tkazilgan rasmiy tender yakunlariga ko'ra «TMX Consulting Ltd» kompaniyasi qiymati **122,2 mln**. AQSH dollarga teng (QQS bilan) tijorat taklifi bilan tender g'olibi deb e'lon qilindi.

2024 yil 6 noyabrdagi 69-8226-son shartnoma imzolandi. Dastlabki bo'nak to'lovlari to'liq amalga oshirildi. Asosiy texnik yechimlar kelishildi, bugungi kunda loyihalash ishlari bajarilmoqda.

#### ***Kon sanoat maydonchalari:***

- "Yoshlik I" va "Qalmoqqir" konining TK-1 va TK-2 sanoat maydonchalari qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari bosh loyihachi tomonidan taqdim etilgan.

- "Yoshlik I" sanoat maydonchasining yer ishlari to'liq bajarilgan. Perimetral to'siq devori **100** foizga bajarildi.

Binolarning poydevor qismi **95** foizga bajarilgan. "Sklad TMTS" da fermalar, rasporka va progonlar montaji hamda qo'shimcha svyazlar montaji tugatilib rigel faxverkalar montaji davom etmoqda. "Sklad KGSH" da kolonna, rasporka, bog'lamlar va fermalar montaji tugatilib rasporkalar tayyorlanmoqda. "Tekshirish chuquriga ega ayvon" da fermalar montaj qilinib bog'lama, progon, rasporkalar tayyorlanib montaj qilindi. Hozirda qo'shimcha aloqalar tayyorlash va montaj ishlari davom etmoqda, "RMM" va "Payvandlash va kesish posti" da binoning metall ustunlari va ularni bir-biriga bog'lovchi metall (bog'lama, rasporka)lar montaji tugatilgan. Ferma tayyorlanib va montaj ishlari bajarildi. Hozirda rasporkalar tayyorlash va montaj qilish ishlari davom etmoqda. Ma'muriyat binosining tom va devor qismlari sendvich panel qoplamasi bilan yopish ishlari 100 foizga bajarildi. Hozirda yangi loyiha bo'yicha to'siq devorlar o'rnatish, potolok qismiga metallosayding o'rnatish va elektromontaj, kanalizatsiya ishlari davom etmoqda. Yangi loyihaga asosan 80 o'rinli Oshxona qurilishi boshlangan. Hozirda kotlovan va va poydevor ishlari bajarilmoqda.

- "Qalmoqqir" sanoat maydonchasining perimetrial to'siq devori **100**

- foizga bajarildi.

- Obyektda 80 foizga bino va inshootlarni kotlovan va transheya qismlari kovlangan hamda "Tekshirish chuquriga ega ayvon" obyektida poydevor ishlari yakunlandi. "Tozalash inshootlari" va "Yuvish posti" obyektlarida poydevor uchun armatura to'qish ishlari davom etmoqda.

- GSHO sanoat maydonchasi qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari bosh loyihachi tomonidan taqdim etilgan va bino va inshootlar qurilishi **98** foizga bajarilgan.

Kon va bo'sh tog' jismlarini tashuvchi siklli oqim texnologiyasi uskunalari elektr energiyasi bilan ta'minlovchi TP-8 va TP-9 nimstansiyalari bo'yicha pudratchi "**O'zelektroapparat-Electroshield**" qo'shma korxonasi tomonidan loyiha xujjatlari bajarildi. Pudratchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari 2025-yil tugatiladi va foydalanishga topshiriladi.

- "**TP-8**" qurilishi bo'yicha vertikal maydoni tayyorlash ishlari tugatilgan va

dalolatnomalar topshirilgan.

- 2 dona **80 MVA** transformatorlar o'rnatilgan. Qurilish montaj ishlari **100 foizga** bajarilgan. Pusko-naladka ishlari olib borilmoqda, obyektни foydalanishga topshirish ishlari amalga oshirilmoqda.

- **"TP-9"** qurilishi bo'yicha vertikal maydonini tayyorlash ishlari tugatilgan va dalolatnomalar topshirilgan.

- 2 dona **63 MVA** transformatorlar transformatorlar o'rnatilgan. Qurilish montaj ishlari **100 foizga** bajarilgan.

Qurilish ishlari **100 foizga** bajarilgan. Pusko-naladka ishlari olib borilmoqda.

Joriy yilda ishga tushirishi rejalashtirilgan.

## **2. 650 megavatt quvvatli tashqi elektr ta'minoti obyekti qurilishi**

**Elektr ta'minoti** obyektlarini qurish bo'yicha **"O'zelektroapparat-Electroshield"** qo'shma korxonasi tomonidan **10 km** 500 kVli elektr liniyasining qurilishi **100 foizga** bajarildi.

Shuningdek, 500 kV raqamli podstantsiyasida qurilish-montaj ishlari va asosiy uskunalarni yetkazib berish **100 foizga** bajarildi. Obyekt 2023 yil dekabr oyida qurilish ishlari yakunlanib, bugungi kunda foydalanishga topshirildi.

## **3. Portlovchi materiallar zavodi va Portlovchi materiallar omborini rekonstruksiya qilish:**

**Asosiy ishlab chiqarish texnologik uskunalari:** Jami 13 dona sig'im o'rnatildi, texnologik modullar 100%ga bajarildi, sovutish tizimi to'liq ishga tushirildi va kompressor hamda bug' generatorlari o'rnatildi. Bino va inshootlar qurilishi yakunlangan bo'lib, hozirda uskunalarni sozlash va sinovdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda.

### **Yordamchi uskunalalar va qurilmalar:**

Tashqi elektr ta'minoti, transformatorlar, yordamchi materiallar saqlanadigan ombor, tarqatish omborlari 100%ga bajarilgan. Shuningdek, tashqi va ichki suv ta'minoti tizimlari, qo'shimcha temir yo'l kesishmalari qurilishi yakunlandi. Texnologik suvlarni qayta ishlash uskunasi xarid qilinib montaj ishlari yakunlangan. Yoqilg'i tarqatish ombori inshootlari o'rnatilib sozlash ishlari yakunlandi. Xozirda avto turargox va avtomobil yuvish shaxobchasi qurilishi jadal ketmoqda.

Loyiha 2026 yil oxirida to'liq ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

### **Vaqtinchalik avto va temir yo'llar**

Tashqi kommunikatsiya va vaqtinchalik temir yo'l izlari qurilishi olib borilmoqda.

Joriy yilda **"Qalmoqqir va halqasimon stantsiyalari hamda ular orasidagi peregon"**, **"Qo'rg'oshin stantsiyasi"**, **"Otval stantsiyasi"** va **"Fabrika stantsiya"**larining MPTS (signal va strelkalarni mikroprotssessorli markazlashtirish) va ESSO (o'qlar hisobining elektron tizimi) ishga tushiriladi.

## **Amalga oshiriladigan ishlar.**

**"Yoshlik I"** kareri, Portlovchi materiallar zavodi, ASU GTK, **"TP-9"**, **8,2 km** ichki avtomobil yo'llari, **4 ta** temir yo'l stansiyalarining mikroprotssessorli markazi va o'qlar hisobining elektron tizimi, namunalarni kesish va tahlil qilish laboratoriyasi, bo'sh tog' jinslarini tashuvchi Siklik oqim texnologiyasi (**"TSPT-poroda"**) bo'yicha qurilish ishlari amalga oshiriladi.