

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса»

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ						
Цель №47: Эффективное использование местной ресурсной базы и развитие промышленности, основанной на передовых технологиях.						
Основное исполняющее лицо — Министерство экономики и финансов (Б. Ходжаев)						
1	<p>12. Ввод в эксплуатацию медной обогатительной фабрики-3 с мощностью переработки 60 млн тонн руды в рамках освоения месторождения «Ёшлик».</p>	<p>1. Завершение работ по поставке на строительную площадку основного технологического оборудования для медной обогатительной фабрики-3, установке и монтажу.</p>	Сентябрь 2024г.	<p>На основании проектно-сметных документов</p> <p>(Кредиты зарубежных банков и собственные средства)</p>	<p>АО “Алмалыкский ГМК”</p> <p>А. Хурсанов</p> <p>Министерство горнодобывающей промышленности и геологии</p> <p>Б. Исламов,</p>	<p><u>Выполняется.</u></p> <p>Строительно-монтажные работы новой обогатительной фабрики-3 (МОФ-3) реализуется со стороны “Enter Engineering” Pte. Ltd. и ОАО “Уралмашзавод” в рамках заключенного 21 сентября 2021 года ЕРС-договора.</p> <p>Для выполнения горных работ поставлено 597 единиц горной техники на общую сумму 450 миллионов долларов США, а также 254 единицы железнодорожной техники на общую сумму 50 миллионов долларов США. Вся техника была приобретена у отечественных и зарубежных производителей.</p> <p>На объекте ведутся горные работы. На сегодняшний день выполнено более 189,6 млн кубометров горных работ.</p> <p>На МОФ-3 выполнено 82% строительно-монтажных работ, 96% работ по поставке основного технологического оборудования. Также выполнено 91% строительно-монтажных работ на площадке ЦПТ, 75% объектов внешнего водоснабжения, 33,0% хозяйства складирования хвостов.</p>
			Октябрь 2024г.			