

ИНФОРМАЦИЯ

о строительстве карьера “Ёшлик I” в рамках инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Ёшлик I» (первый этап, первая очередь) АО и создании его производственной инфраструктуры

01.04.2026г.

Основание: На основании Постановлений Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2020 года № ПП-4731 по «Расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК».

Мощность проекта: 917 тыс. тонн медного концентрата и 2,5 тыс. тонн молибденового концентрата в год.

Стоимость проекта: 4 620,4 млн долларов США

Источники финансирования: собственные средства, прямые иностранные инвестиции.

Место расположения: Ташкентская область, город Алмалык, АО «Алмалыкский ГМК».

Сырьевая база: продукция, получаемая из медно-молибденового концентрата, производимого за счет переработки руды из рудников «Кальмакыр», «Ёшлик I», - катодная медь, золото, серебро.

Созданные рабочие места: 5 647

Расход электроэнергии: 568,7 млн кВт/ч в год

Объем потребления газа: 3,3 млн кубометров в год

Товарной продукции: 3 594,5 млрд сумов в год

Экспортные показатели: 241,6 млн долларов США в год

Сроки реализации проекта: 2017-2025 годы

Цель реализации проекта: переработка 60 млн тонн медно-молибденовой руды в год

Освоение на 1 апреля 2026 года: 4 519,0 млн долларов США

1. Строительство карьера на руднике «Ёшлик I» и создание его производственной инфраструктуры.

С начала проекта по строительству карьера:

Выполнено 248,10 млн кубометров вскрышных работ (с начала года – более 6,979 млн кубометров) (работы организованы в 2 смены, работают 1 800 работников и более 400 единиц техники), проложено 45,6 км железных дорог;

Приобретено более 609 единиц горной техники (503,2 млн долларов США) – 54 ед. 130-тонных и 29 ед. 220-тонных самосвалов БелАЗ, 5 ед. 220-тонных самосвалов NMT-240 TEREX-KRANTAS, 7 ед. 220-тонных самосвалов HITACHI, 33 экскаватора, 23 буровых установок, 12 смесительно-зарядных машин, 254 единицы железнодорожной техники (1 электровоз, 5 тепловозов, 212 думпкаров, 7 единиц дорожно-строительной техники; а также 192 единицы вспомогательной техники);

Циклично-поточная технология (ЦПТ-порода-2)

для строительства циклично-поточной технологии («ЦПТ-порода»), которая будет транспортировать 20 млн кубометров пустых горных пород в год, выполнено более 5,9 млн кубометров земляных работ (80,8% от прогноза).

По результатам официального тендера, проведённого 24 июня 2024 года на строительство циклично-поточной технологии («ЦПТ Порода-2») по условиям «ЕРС», компания «TMX Consulting Ltd» была объявлена победителем тендера с коммерческим предложением на сумму 122,2 млн долларов США (с НДС).

6 ноября 2024 года был подписан контракт № 69-8226. Авансовые платежи внесены в полном объёме. Ключевые технические решения согласованы, в настоящее время ведутся проектные работы.

Промышленные площадки рудника:

Со стороны главного проектировщика представлена проектная документация по строительству промышленных площадок рудников «Ёшлик I» «Кальмакыр» ТК-1 и ТК-2.

- Земляные работы промышленной площадки «Ёшлик I» выполнены полностью. Периметральная оградительная стена выполнена на 100%.

Фундаментные работы зданий выполнены на 95%. На объекте «Склад ТМЦ» завершён монтаж ферм, продолжается установка распорок и прогонов.

На «Складе КГШ» полностью смонтированы колонны, распорки и связи, в настоящее время ведётся изготовление ферм.

На объекте «Навес со смотровой ямой» фермы уже установлены, продолжаются работы по подготовке и монтажу связей и распорок.

В зданиях «РММ» и «Пост сварки и резки» завершён монтаж металлических колонн и соединяющих их элементов (связей и распорок). Работы по изготовлению ферм окончены, начинается их монтаж.

Кровля и стены административного здания полностью (на 100%) закрыты сэндвич-панелями. В настоящее время продолжаются электромонтажные работы, а также монтаж систем вентиляции и канализации.

- Дорога протяженностью 1,2 км, ведущая к промышленной площадке «Кальмакыр» завершена полностью. Периметральная оградительная стена промышленной площадки «Кальмакыр» выполнена на 100%.

В настоящее время на 80% выполнены работы по рытью котлована и траншеи «Кальмакыр». Кроме того, на объекте «Навес с осмотровой ямой» ведутся работы по вязке арматуры. На объектах РММ и Пост сварки выполняются работы по установке анкерных болтов. Фундамент административного здания выполнен на 90%, выполнены работы по гидроизоляции.

- Проектная документация на строительство промышленной площадки ГШО представлена генеральным проектировщиком.

Строительство зданий и сооружений выполнено на 98%.

В настоящее время ведутся работы по рытью траншеи для водоснабжения зданий.

Проектная документация выполнена совместным предприятием «O'zelektroapparat-Electroshield», являющееся подрядчиком подстанций ТП-8 и ТП-9, которые обеспечивают электроэнергией оборудование циклично-поточной технологии для транспортировки горной массы. Строительные работы, проводимые подрядной организацией, будут завершены в 2025 году.

Завершены работы по подготовке вертикального участка под строительство ТП-8 и выданы акты.

- Установлены 2 трансформатора 80 МВА.

Строительно-монтажные работы выполнены на 100%.

Ведутся пуско-наладочные работы, готовятся технические документы для запуска объекта на полную мощность.

Запущена 30 августа 2024 года.

- Завершены работы по подготовке вертикального участка под строительство ТП-9 и выданы акты.

- Установлены 2 трансформатора 63 МВА.

Строительно-монтажные работы выполнены на 100%.

Строительные работы выполнены на 100%.

Ведутся пуско-наладочные работы.

Запуск планируется в текущем году.

2. Строительство объекта внешнего электроснабжения мощностью 650 мегаватт

Совместным предприятием «O'zelektroapparat-Electroshield» по строительству объектов электроснабжения на 100% выполнено строительство 10 км линий электропередачи 500 кВ.

Также полностью выполнены строительно-монтажные работы и работы по поставке основного оборудования на цифровую подстанцию 500 кВ. Строительные работы на объекте завершены в декабре 2023 года, на сегодняшний день объект уже введен в эксплуатацию.

3. Реконструкция завода взрывчатых материалов и склада взрывчатых материалов:

Основные производственно-технологические установки: установлено 13 емкостей на, технологические модули выполнены на 100%, установлены компрессоры и парогенераторы, введена в эксплуатацию охладительная система. Строительство зданий и сооружений завершено, в настоящее время ведется наладка оборудования и его испытания.

Вспомогательное оборудование и устройства:

Внешнее электроснабжение, трансформаторы, склады для хранения вспомогательных материалов и распределительные склады выполнены на 100%. Также продолжается строительство систем внешнего и внутреннего водоснабжения, а также дополнительных железнодорожных разветвлений. Закуплено оборудование для переработки технологических вод, завершены монтажные работы. Установлены сооружения для склада топливораспределения, завершается наладка.

Проект планируется полностью ввести в эксплуатацию к концу 2026 года.

Временные автомобильные и железные дороги

Ведется строительство внешних коммуникаций и временных железнодорожных путей.

По данным ТЭО, всего запланировано строительство 45,6 км железных дорог. По состоянию на 01.02.2026 года общая стоимость строительных работ составляет 170,7 млрд сумов, построено и электрифицировано 44,82 км железных дорог.

В текущем году на станциях «Кальмакыр» и «Кольцевая», а также на перегоне между ними, станциях «Свинцовая», «Отвальная» и «Фабричная» будут запущены МПЦ (микропроцессорная централизация сигналов и стрелок) и ЭССО (электронная система счета оси).

Работы, которые предстоит выполнить

Планируется строительство карьера «Ёшлик I», завода взрывчатых материалов, системы автоматизированного управления горно-техническим комплексом (АСУ ГТК), ТП-9, внутреннего автодороги протяженностью 8,2 км и внутренней карьерной железной дороги – 1,53 км с последующей их электрификацией, а также выполнение строительных работ микропроцессорного центра и электронной системы учёта вагонов для четырёх железнодорожных станций, лаборатории по резке и анализу образцов, циклично-поточной технологии для транспортировки пустых горных пород («ЦПТ-порода»).