

Информация

по инвестиционному проекту «Освоение месторождения Ёшлик I»

(по состоянию на 01.04.2023 год)

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2020 года № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» на АГМК реализуется стратегия по увеличению объема производства цветных и драгоценных металлов.

В результате реализации данной стратегии будет достигнуто производство:

на первом этапе – 2021-2025 гг. **290 тыс. т** меди катодной, **38 т** золота и **203 т** серебра;

на втором этапе – в 2024-2028 годах **400 тыс. т** меди катодной, **50 т** золота и **270 т** серебра.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. По месторождению «Ёшлик I»:

Работы по освоению месторождения ведутся интенсивно, в 2 смены.

На сегодняшний день на объекте ведутся горные работы, работают более 1 743 работников и более 400 единиц техники.

Генеральным проектировщиком АО «Гипроцветмет» до сегодняшнего дня разработано технико-экономическое обоснование первой очереди проекта и утверждено Кабинетом министров. Рабочая документация разрабатывается.

Для достижения рудного слоя на «Ёшлик I» и его добычи интенсивно ведутся земляные работы. На сегодняшний день выполнено более 143,7 млн кубических метров данных работ.

Кроме этого, на месторождении ведется строительство внешних коммуникаций и временных железнодорожных путей.

2. По медной обогатительной фабрике-3 (МОФ-3)

Между консорциумом компаний «УЗТМ-Картекс» и «Enter Engineering», а также АО «Алмалыкский ГМК» заключен договор о строительстве МОФ-3 стоимостью 2 млрд долларов США на условиях сдачи «под ключ».

К проектным работам была привлечена компания «Wood» (Италия), для технической оценки и принятия проекта – «Technip Energies» (Великобритания). Со стороны «Wood» подготовлено 7 822 из 12 725 рабочих документов, необходимых для проекта.

В целях ускорения строительных работ рядом со строительной площадкой компанией «Enter Engineering» был построен Завод по производству металлоконструкций, который был введен в эксплуатацию в мае 2022 года.

На сегодняшний день в районе строительства выполнено 12,8 млн кубометров (80 процентов) земляных работ и 265,5 тысячи кубометров (59 процентов) бетонных работ.

На сегодняшний день ведутся строительные работы МОФ-3, на объекте работают более 4000 строителей и 528 единиц спецтехники.

Для объектов хвостохранилищ выделены необходимые земельные участки, на которых в настоящее время ведутся работы для возведения фундамента плотины.

3. По строительству объектов водоснабжения:

Утверждена схема внешнего водоснабжения МОФ-3;

определены четкие границы территорий для объектов и необходимые площади земельных участков (712 га);

ГУП «Узгеорангметлити» ведет разработку рабочей документации;

ГУП «Узбекгидрогеология» проводит разведочные работы с целью подтверждения запасов воды.

4. По объектам электроснабжения:

Проведен конкурс на строительство объектов внешнего электроснабжения месторождения «Ёшлик I», подписан контракт с компанией «Узэлектроаппарат-Электроцит». В настоящее полностью смонтированы металлические опоры 10 км ЛЭП 500 кВ, проложено 7,5 км проводов, кроме того:

завершена поставка основного оборудования (на 100%), ведутся монтажные работы;

установлено 7 трансформаторов 500/110;

ведется строительство зданий подстанций.