

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 dekabrdaqi 459-son qarori 3-ilovasiga kiritilgan "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023 yilda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo'yicha
M A ' L U M O T

(2023 yil yanvar-dekabr oyi holatiga)

mln.doll.

№	Loyiha nomi va moliyalashtirish manbalari	Loyihaning umumiy qiymati	Amalga oshirish muddati	Jalb qilish prognozi		Жалб қилинган қиймат (амалда)	% ko'rinishida:		O'zlashtirish prognozi		O'zlashtirilgan qiymat (amalda)	% ko'rinishida:		Joriy holati
				2023y.	hisobot davrida		2023y.	hisobot davriga nisbatan	2023y.	hisobot davrida		2023y.	hisobot davriga nisbatan	
	Jami <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari Tijorat banklari kreditlari To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	5 182,2 2 620,3 217,1 79,3 2 265,5		852,1 241,1 217,1 79,3 611,0	852,1 241,1 217,1 79,3 611,0	868,7 457,5 411,2	101,9 189,7 67,3	101,9 189,7 67,3	1 106,7 231,7 875,0	1 106,7 231,7 875,0	1 128,2 234,5 893,8	101,9 101,2 102,1	101,9 101,2 102,1	"Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo'yicha aniqlashtirilgan tarmoq jadvallari 2023 yilning 20 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bilan kelishilgan, hamda AIS "Kimp" tizimida Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan.
1	Yoshlik-I konini o'zlashtirish (I-bosqich birinchi navbat) <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari Tijorat banklari kreditlari To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	4 620,4 2 176,8 217,1 22,1 2 204,4	2017-2024йй	810,0 210,0 217,1 22,1 600,0	810,0 210,0 217,1 22,1 600,0	820,4 420,9 399,5	101,3 200,4 66,6	101,3 200,4 66,6	1 088,0 213,0 875,0	1 088,0 213,0 875,0	1 106,2 214,2 891,9	101,7 100,6 101,9	101,7 100,6 101,9	Loyihaning birinchi navbati bo'yicha texnik-iqtisodiy asos Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 18 maydagi 266-son qarori bilan tasdiqlangan. Kon ishlarini bajarish maqsadida asosiy tog'-kon texnikasi va uskunalarini etkazib berish uchun mahalliy va chet-el ishlab chiqaruvchilari bilan umumiy soni 450 million dollarlik jami 597 dona kon uskunalari hamda 50 million dollarlik 254 dona temir yo'l texnikasi etkazib berildi. Ob'ektda tog'-kon ishlari olib borilmoqda va 173,2 mln.kub metr dan ortiq ishlar bajarildi (shundan 2023 yilda 35,4 mln.kub.metr). Shuningdek, yangi 3-son mis boyitish fabrikasi bo'yicha loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, qurilish maydonida poydevor, beton ishlari hamda tashqi elektr ta'minoti ob'ektlarini qurish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasining 18.10.2023 yildagi №03-ra 2-6185-son topshirig'iga muvofiq, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy kredit mablag'lari hisobidan yillik reja 101,9 foizga bajarildi.
2	"Burg'ilash toji, burg'ilash keskichlari ishlab chiqarishni tashkil etish" <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari	0,4 0,4	2023й	0,1 0,1	0,1 0,1	0,01 0,01	13,4 13,4	13,4 13,4	0,1 0,1	0,1 0,1	0,1 0,1	131,8 131,8	131,8 131,8	Loyiha doirasida qurilish-montaj ishlari yakunlandi, ishlab chiqarish bo'yicha dastlabki ishlar amalga oshirildi, hamda ob'ektni ishga tushirish dalolatnomasi rasmiylashtirildi.
3	"Olmaliq KMK" AJ ning asosiy ishlab chiqarish quvvatlarini qayta qurish va barqarorlashtirish dasturi <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	458,6 397,5 61,1	2018-2025ййй	42,0 31,0 11,0	42,0 31,0 11,0	48,2 36,5 11,7	114,8 117,8 106,4	114,8 117,8 106,4	18,6 18,6	18,6 18,6	21,8 20,0 1,8	117,6 107,7	117,6 107,7	Ruh va mis eritish zavodlari, mis boyitish fabrikasida ta'mirlash va tiklash, shuningdek qurilish-montaj ishlari olib borilib, yangi texnologik uskunalarni etkazib berish va o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda.
4	"Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash" <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	102,9 45,7 57,2	2023-2028ййй	0,03 0,03	0,03 0,03	0,1 0,1	269,7 269,7	269,7 269,7	0,03 0,03	0,03 0,03	0,1 0,1	393,6 393,6	393,6 393,6	"Xandiza" konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash" loyihasining texnik-iqtisodiy asoslanishi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 28 iyuldagi 317/11-son qarori bilan tasdiqlandi. Loyiha doirasida "Xandiza" konining "Ventilyatsionniy" vertikal stvolini qurish bo'yicha tender savdolari o'tkazildi. Qabul qilingan texnik tijorat takliflari xarid komissiyasi tomonidan o'rganilmoqda.

Eslatma: 2023 yil uchun 1 AQSH doll. prognozi - 11900 som

**Loyihalarning yakuniy qiymati loyihalarning texnik-iqtisodiy asoslarini tasdiqlash natijalari bo'yicha aniqlanadi.*