

“Yoshlik I” konini o‘zlashtirish” investitsiya loyihasi bo‘yicha MA’LUMOTNOMA

(01.06.2022 yil holatiga)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Olmaliq KMK” AJ konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020 yil 26 maydagi PQ–4731-son qaroriga muvofiq “Olmaliq KMK” AJda rangli va qimmatbaxo metallar ishlab chiqarish hajmini oshirish strategiyasi amalga oshirilmoqda.

Ushub strategiyani amalga oshirish natijasida:

I-bosqichda – 2021-2025 yillarda **290 ming tonna** mis katodi, **38 tonna** oltin va **203 tonna** kumush;

II-bosqichda – 2024-2028 yillarda **400 ming tonna** mis katodi, **50 tonna** oltin va **270 tonna** kumush metallari ishlab chiqarishga erishiladi.

I. LOYIHANI AMALGA OSHIRISHNING JORIY HOLATI

1. Yoshlik I koni bo‘yicha:

“Yoshlik I” konini o‘zlashtirish bo‘yicha ishlar jadal olib borilayapti. **2 smenada** ishlar tashkil etilgan.

Bugungi kunda obektda tog‘-kon ishlari olib borilmoqda, **1 600 dan ortiq** ishchi-xodimlar va **400 dona** ortiq texnika ishlamoqda.

Bosh loyihachi “Giprosvetmet” AJ tomonidan bugungi kunga qadar loyihaning birinchi navbati bo‘yicha texnik-iqtisodiy asos ishlab yaiqildi va Vazirlar Mahkamasida tasdiqlandi. Ishchi hujjatlar ishlab chiqilmoqda.

“Yoshlik I” ruda qatlamiga yetish va uni qazib olish maqsadida tuproq ishlari jadallik bilan olib borilmoqda va bugungi kunga qadar **118,0 million kub metr**dan ortiq tuproq ishlari bajarildi.

Bundan tashqari, konda tashqi kommunikatsiyalar va muvaqqat temir yo‘l polotnolari qurilish olib borilmoqda.

2. 3-Mis boyitish fabrikasi (MOF-3) bo‘yicha

“UZTM-Karteks” va “Enter Enginering” kompaniyalari konsortsiumi hamda “Olmaliq KMK” AJ o‘rtasida 3-son Mis boyitish fabrikasini (3-MBF) qurib, “tayyor holda topshirish” sharti bilan qiymati 2 mlrd. dollar bo‘lgan shartnoma tuzilgan.

Loyihalashtirish ishlariga “Wood” (Italiya), loyihani texnik jihatdan baholash va qabul qilish uchun “Technip Energies” (Buyuk Britaniya) kompaniyalari jalb qilindi.

Loyiha doirasida 1,5 ming kishi uchun quruvchilar shaharchasi va direksiya binolari qurilishi yakunlandi.

Bugungi kunda 3-MBF qurilish ishlari oli borilmoqda.

Shuningdek, qoldiqlarni saqlash obektlari bo‘yicha zarur bo‘lgan yer maydonlari ajratilib, bugungi kunda yer ishlari olib borilmoqda.

Suv ta’minoti obektlarini qurish bo‘yicha:

– 3-MBF tashqi suv ta’minoti sxemasi tasdiqlandi;

- obektlar uchun zarur bo‘lgan hududlarning aniq chegaralarini va zarur bo‘lgan yer maydonalri ajratildi (712 ga);
- “O‘zgeorangmetLITI” tomonidan ishchi hujjatlarni ishlab chiqish olib borilmoqda;
- “O‘zbekgidrogeologiya” tomonidan suv zaxiralarini tasdiqlash maqsadida qidiruv ishlari olib borilmoqda.

Elektr ta‘minoti obektlari bo‘yicha:

“Yoshlik I” konining tashqi elektr ta‘minoti obektlarini qurish uchun tanlov o‘tkazildi va “O‘zelektroapparat-Electroshield” kompaniyasi bilan shartnoma imzolandi va bugungi kunda yuqori quvvatli elektr liniyalari fundamentlari bo‘yicha yer ishlari olib borilmoqda, shu jumladan:

- barcha fundament ishlari yakunlandi;
- metallokonstruktsiyalarni o‘rnatish ishlari yakunlandi (100%);
- asosiy uskunalarni yetkazib berish yakunlandi (90%) va o‘rnatish ishlari olib borilmoqda (30 %);
- 7 dona 500/110 transformatorlar o‘rnatildi;
- nimstansiyalar binolari qurilishi olib borilmoqda.

Qurilish boshlanganidan 63% ishlar bajarildi.

Joriy yil oxiriga qadar barcha qurilish-montaj ishlarini yakunlab, 2023 yilning birinchi choragida ishga tushirish va sozlash ishlarini bajarish rejalashtirilmoqda.