

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 dekabrda 459-son qarori 3-ilovasiga kiritilgan "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023 yilda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo'yicha
M A ' L U M O T

(2023 yil yanvar-iyun oyi holatiga)

mln.doll.

№	Loyiha nomi va moliyalashtirish manbalari	Loyihaning umumiy qiymati	Amalga oshirish muddati	Jalb qilish prognozi		Jalb qilingan qiymat (amalda)	% ko'rinishida:		O'zlashtirish prognozi		O'zlashtirilgan qiymat (amalda)	% ko'rinishida:		Joriy holati
				2023y.	hisobot davrida		2023y.	hisobot davriga nisbatan	2023y.	hisobot davrida		2023y.	hisobot davriga nisbatan	
	Jami <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari Tijorat banklari kreditlari To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	5340,4 2827,9 217,1 24,7 2270,7		1754,5 559,1 253,7	1014,0 253,7	421,6 58,9	24,0 10,5	41,6 23,2	1106,7 311,7	422,2 174,5	454,2 53,9	41,0 17,3	107,6 30,9	2023 yilga "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari tarmoq jadvallari O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan kelishilgan hamda Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan.
1	Yoshlik-I konini o'zlashtirish (I-bosqich birinchi navbat) <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari Tijorat banklari kreditlari To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	4799,3 2353,0 217,1 24,7 2204,5	2017-2024yy.	1656,4 486,2 214,0	964,4 214,0	387,5 29,9	23,4 6,2	40,2 14,0	1076,6 281,6	414,4 166,7	446,2 45,9	41,4 16,3	107,7 27,5	Loyihaning birinchi navbati bo'yicha texnik-iqtisodiy asos Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 18 maydagi 266-son qarori bilan tasdiqlangan. Kon ishlarini bajarish maqsadida asosiy tog'-kon texnikasi va uskunalarini yetkazib berish uchun mahalliy va chet-el ishlab chiqaruvchilari bilan umumiy soni 593 donadan ko'proq va qiymati 415 million dollardan ziyod uskunalar yetkazib berildi. Obyektda tog'-kon ishlari olib borilmoqda va 143,7 mln.kub metrdan ortiq ishlar bajarildi (shundan 2023 yilda 5,9 mln.kub.metr). Shuningdek, yangi 3-son Mis boyitish fabrikasi bo'yicha loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, qurilish maydonida turoq, beton, poydevor ishlari hamda tashqi elektr ta'minoti obyektlarini qurish ishlari olib borilmokda.
2	"Burg'ilash toji, burg'ilash keskichlari ishlab chiqarishni tashkil etish" <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari	4,7 4,7	2023y.	4,7 4,7	0,2 0,2				4,7 4,7					Loyiha bo'yicha smeta hujjatlari ishlab chiqilgan. Obyektda ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda va yetkazib berilgan uskunalar montaj qilinmoqda.
3	"Olmaliq KMK" AJ ning asosiy ishlab chiqarish quvvatlarini qayta qurish va barqarorlashtirish dasturi <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	422,9 356,7 66,2	2018-2025yy.	77,4 52,2 25,2	46,4 36,5 9,9	34,0 28,9 5,1	43,9 55,4 20,1	73,3 79,2 51,2	24,1 24,1	7,8 7,8	7,9 7,9	33,0 33,0	102,4 102,4	Rux va mis eritish zavodlari, mis boyitish fabrikasida ta'mirlash va tiklash, shuningdek qurilish-montaj ishlari olib borilib, yangi texnologik uskunalarini yetkazib berish va o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda.
4	"Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash" <i>shu jumladan:</i> Korxonaning o'z mablag'lari	113,5 113,5	2023-2028yy.	16,0 16,0	3,0 3,0	0,05 0,05	0,3 0,3	9,4 9,4	1,3 1,3		0,0 0,04	2,81 2,81		O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash texnik-iqtisodiy asoslanishining asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori loyihasi belgilangan tartibda project.gov.uz normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimiga kelishish uchun kiritilgan.

Eslatma: 2023 yil uchun 1 AQSH doll. prognozi - 11900 som

*Loyihalarning yakuniy qiymati loyihalarning texnik-iqtisodiy asoslarini tasdiqlash natijalari bo'yicha aniqlanadi.