

**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 dekabrda 459-son qarori 3-ilovasiga kiritilgan "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023 yilda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo'yicha
M A ' L U M O T**

(2023 yil yanvar-mart oyi holatiga)

млн.долл.

№	Loyiha nomi va moliyalashtirish manbalari	Loyihaning umumiy qiymati	Amalga oshirish muddati	Jalb qilish prognozi		Jalb qilingan qiymat (amalda)	% ko'rinishida:		O'zlashtirish prognozi		O'zlashtirilgan qiymat (amalda)	% ko'rinishida:		Joriy holati
				2023y.	hisobot davrida		2023y.	hisobot davriga nisbatan	2023y.	hisobot davrida		2023y.	hisobot davriga nisbatan	
	Jami <i>shu jumladan:</i>	5340,4		1754,5	242,5	156,5	8,9	64,5	1106,7	94,3	111,8	10,1	118,5	2023 yilga "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari tarmoq jadvalari O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan kelishilgan hamda Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan.
	Korxonaning o'z mablag'lari	2827,9		559,1	112,0	49,8	8,9	44,4	617,9	9,2	8,8	1,4	95,1	
	Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari	217,1												
	Tijorat banklari kreditlari	24,7												
	To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	2270,7		1195,5	130,5	106,7	8,9	81,7	488,8	85,1	103,0	21,1	121,1	
1	Yoshlik-1 konini o'zlashtirish (I-bosqich birinchi navbat) <i>shu jumladan:</i>	4799,3	2017-2024yy.	1656,4	224,6	136,6	8,2	60,8	1076,6	90,9	108,3	10,1	119,1	Loyihaning birinchi navbati bo'yicha texnik-iqtisodiy asos Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 18 maydagi 266-son qarori bilan tasdiqlangan. Kon ishlarini bajarish maqsadida asosiy tog'-kon texnikasi va uskunalarini yetkazib berish uchun mahalliy va chet-el ishlab chiqaruvchilari bilan umumiy soni 593 donadan ko'proq va qiymati 415 million dollardan ziyod uskunalar yetkazib berildi. Obyektda tog'-kon ishlari olib borilmoqda va 143,7 mln.kub metrdan ortiq ishlar bajarildi (shundan 2023 yilda 5,9 mln.kub.metr). Shuningdek, yangi 3-son Mis boyitish fabrikasi bo'yicha loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, qurilish maydonida turoq, beton, poydevor ishlari hamda tashqi elektr ta'minoti obyektlarini qurish ishlari olib borilmoqda.
	Korxonaning o'z mablag'lari	2353,0		486,2	94,6	29,9	6,2	31,6	587,8	5,8	5,2	0,9		
	Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari	217,1												
	Tijorat banklari kreditlari	24,7												
	To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	2204,5			1170,3	130,0	106,7	9,1	82,1	488,8	85,1	103,0	21,1	
2	"Burg'ilash toji, burg'ilash keskichlari ishlab chiqarishni tashkil etish" <i>shu jumladan:</i>	4,7	2023y.	4,7					4,7					Loyiha bo'yicha smeta hujjatlari ishlab chiqilgan. Obyektda ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda va yetkazib berilgan uskunalar montaj qilinmoqda.
	Korxonaning o'z mablag'lari	4,7		4,7					4,7					
3	"Olmaliq KMK" AJ ning asosiy ishlab chiqarish quvvatlarini qayta qurish va barqarorlashtirish dasturi <i>shu jumladan:</i>	422,9	2018-2025yy.	77,4	17,9	19,8	25,6	110,6	24,1	3,4	3,5	14,4	102,1	Rux va mis eritish zavodlari, mis boyitish fabrikasida ta'mirlash va tiklash, shuningdek qurilish-montaj ishlari olib borilib, yangi texnologik uskunalarini yetkazib berish va o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda.
	Korxonaning o'z mablag'lari	356,7		52,2	17,4	19,8	37,9	113,8	24,1	3,4	3,5	14,4	102,1	
	To'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar	66,2		25,2	0,5									
4	"Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash" <i>shu jumladan:</i>	113,5	2023-2028yy.	16,0		0,05	0,3		1,3		0,04	2,8	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig'ida zahiralarni ochish va tayyorlash texnik-iqtisodiy asoslanishining asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori loyihasi belgilangan tarixda project.gov.uz normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimiga kelishish uchun kiritilgan.	
	Korxonaning o'z mablag'lari	113,5		16,0		0,05	0,3		1,3		0,04	2,8		

Eslatma: 2023 yil uchun 1 AQSH doll. prognozi - 11900 som

*Loyihalarning yakuniy qiymati loyihalarning texnik-iqtisodiy asoslarini tasdiqlash natijalari bo'yicha aniqlanadi.