

ИНФОРМАЦИЯ

об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2024 году

(За январь-декабрь 2024 года)

млн.долл.

№	Наименование инициаторов и проектов	Общая стоимость проекта	Основание для реализации	Мощность проекта	Сроки реализации	Прогноз освоения на 2024г.	Прогноз освоения	Факт освоения	% выполнения за отчетный период
	ВСЕГО по АГМК	13520,6				1884,2	1884,2	1944,0	103,2
1	Освоение месторождения "Ёшлик-I" (1-этап).	4620,4	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	60 млн тонн медно-молибденовой руды	2017-2024 гг.	1089,4	1089,4	1324,8	121,6
2	Строительство нового металлургического завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик-I" (1 этап, вторая очередь).	2550,0	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	300 тысяч тонн катодной меди	2021-2027 гг.	297,9	297,9	171,9	57,7
3	Строительство медной обогатительной фабрики-4 и объектов инфраструктуры в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (2 этап, первая очередь).	5300,0	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	60 млн тонн медно-молибденовой руды	2024-2028 гг.	117,0	117,0	167,6	143,3
4	Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК".	458,6	30.09.2018г. ПП-3954	стабилизация деятельности	2018-2025 гг.	52,0	52,0	92,7	178,2
5	Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза.	102,9	28.07.2023г. ПКМ-317/11	650 тыс. тонн руды в год	2023-2028 гг.	13,0	13,0	10,3	79,2
6	Строительство в Папском районе солнечной фотоэлектростанции мощностью 500 МВт.	220,0	02.05.2023г. ПП-144	500 МВт	2024-2025 гг.	187,4	187,4	73,9	39,4
7	Строительство нового известкового завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (1 этап, вторая очередь).	99,9	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	737 тысяч тонн извести	2023-2025 гг.	38,2	38,2	27,2	71,2

№	Наименование инициаторов и проектов	Общая стоимость проекта	Основание для реализации	Мощность проекта	Сроки реализации	Прогноз освоения на 2024г.	Прогноз освоения	Факт освоения	% выполнения за отчетный период
8	Строительство солнечной фотоэлектростанции для нужд комбината.	75,0	16.02.2023г. ПП-57	60 МВт	2024-2025 гг.	42,6	42,6		
9	Строительство на территории "Yunusobod city" подстанции и 110 Кв сетевого кабеля до неё.	16,7	11.03.2023г. ПП-91	2x63 МВА	2023-2024 гг.	16,7	16,7	9,9	59,6
10	Совместные предприятия, организуемые в сотрудничестве с АО «Алмалыкский ГМК», и закупка специальной горной техники	77,1			2023-2024 гг.	30,0	30,0	65,7	219,0