

“Olmalik KMK” AJning “Yoshlik I” konini o‘zlashtirish” loyihasi to‘g‘risida

MA‘LUMOTNOMA

01.07.2025y.

Asos: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Olmalik KMK” AJ konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 26-maydagi PQ-4731-son qarori

Loyihaning quvvati: yillik 917 ming tonna mis konsentrati va 2,5 ming tonna molibden konsentrati.

Loyiha qiymati: 4 620,4 mln dollar

Joylashgan manzili: Toshkent viloyati, Olmalik shahri, “Olmalik KMK” AJ.

Xomashyo bazasi: Qalmoqqir, Yoshlik-1 konlari rudalarini qayta ishlash hisobiga ishlab chiqariladigan mis-molibden konsentratidan olinadigan mahsulotlar (mis katodi, oltin, kumush).

Yaratiladigan ish o‘rni: 5 647 ta

Elektr energiyasi sarfi: yillik 568,7 mln. KVt/s

Gaz iste‘moli xajmi: yillik 3,3 mln. m³

Tovar mahsulot: yillik 3 594,5 mlrd. so‘m

Eksport ko‘rsatkichlar: yillik 241,6 mln. dollar

Loyihani amalga oshirish muddatlari: 2017-2025-yillar

3-MBF qurilishi doirasida amalga oshirilgan ishlar.

“Yoshlik I” konini o‘zlashtirish” (I bosqich, birinchi navbat) investitsiya loyihasining TIAsi Vazirlar Maxkamasining 2022-yil 18-maydagm 266-son qarori bilan tasdiqlangan.

“Yoshlik I” konida karyerni qurish va uning ishlab chiqarish infratuzilmasini barpo etish.

Karyerni qurish bo‘yicha loyiha boshidan:

228,4 mln m³ dan ortiq (yil boshidan 17,1 mln m³ dan ortiq) kon yuzasini ochish ishlari bajarildi (ishlar 2 smenada tashkil etilib, 1 800 nafar ishchi-xodimlar va 400 ta texnika ishlamoqda) hamda 44,07 km temir yo‘llar yotqizildi;

602 tadan ortiq (466,0 mln. dollar) kon texnikasi (54 ta 130 tonnalik, 29 ta 220 tonnalik BelAZ va 5 dona NMT-240 TEREX-KRANTAS 220 tonnalik samosvallari, 33 ta ekskavator, 23 ta burg‘ilash uskunasi, 12 ta aralashtirish-zaryadlash mashinalari) 285 ta temir yo‘l texnikasi (1 ta elektrovoz, 5 ta teplovoz, 212 ta dumpkar, 7 ta yo‘l qurish texnikasi) shuningdek 192 ta yordamchi texnika) xarid qilindi.

Siklik oqim texnologiyasini (“SPT - Poroda - 2”).

yiliga 20 mln m³ dan oshiq bo'sh tog' jismlarini tashuvchi Siklli oqim texnologiyasini ("SPT-poroda") qurish uchun 5,9 mln m³dan (rejaga nisbatan 80,8 foiz) ortiq yer ishlari amalga oshirildi;

Kon sanoat maydonchasi:

- "Yoshlik I" va "Qalmoqqir" konining TK-1 va TK-2 sanoat maydonchalari qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari bosh loyihachi tomonidan taqdim etilgan.

- "Yoshlik I" sanoat maydonchasining yer ishlari to'liq bajarilgan. Perimetral to'siq devori 100 foizga bajarildi.

Binolarning poydevor qismi 95 foizga bajarilgan. Sklad TMS, KGSH, Tekshiruv chuquriga ega soyabon va RMMda binoning metall ustunlari yasalyabdi va o'rnatilmoqda.

- "Qalmoqqir" sanoat maydonchasiga olib boruvchi 1,2 km. yo'l to'liq tugallangan.

"Qalmoqqir" sanoat maydonchasining perimetrial to'siq devori 100 foizga bajarildi.

Obyektda 80% bino va inshootlarni kotlovan va transheya qismlari kovlangan xamda "Naves s osmotrovoy yamoy" obyektida armatura to'qish ishlari bajarilmoqda.

- GSHO sanoat maydonchasi qurilishi bo'yicha loyiha hujjatlari bosh loyihachi tomonidan taqdim etilgan.

Bino va inshootlar qurilishi 98 foizga bajarilgan.

Hozirda binolarning suv ta'minoti uchun nasos olib kelinmoqda.

Kon va bo'sh tog' jismlarini tashuvchi siklli oqim texnologiyasi uskunalari elektr energiyasi bilan ta'minlovchi TP-8 va TP-9 nimstansiyalari bo'yicha pudratchi "O'zelektroapparat-Electroshield" qo'shma korxonasi tomonidan loyiha hujjatlari bajarildi. Pudratchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari 2025-yil tugatilinadi va foydalanishga topshiriladi.

- "TP-8" qurilishi bo'yicha vertikal maydoni tayyorlash ishlari tugatilgan va dalolatnomalar topshirilgan.

- 2 dona 80 MVA transformatorlar o'rnatilgan.

Qurilish montaj ishlari 100 foizga bajarilgan.

Pusko-naladka ishlari olib borilmoqda.

2024-yilning 30-avgust sanasida ishga tushirildi.

- "TP-9" qurilishi bo'yicha vertikal maydonini tayyorlash ishlari tugatilgan va dalolatnomalar topshirilgan.

- 2 dona 63 MVA transformatorlar transformatorlar o'rnatilgan.

Qurilish montaj ishlari 98 foizga bajarilgan.

Qurilish ishlari 100 foizga bajarilgan.

Pusko-naladka ishlari olib borilmoqda.

Joriy yilda ishga tushirishi rejalashtirilgan.

650 megavatt quvvatli tashqi elektr ta'minoti obyekti qurilishi

Elektr ta'minoti obyektlarini qurish bo'yicha "O'zelektroapparat-Electroshield" qo'shma korxonasi tomonidan 10 km 500 kVli elektr liniyasining qurilishi 100 foizga bajarildi.

Shuningdek, 500 kV raqamli podstantsiyasida qurilish-montaj ishlari va asosiy uskunalarni yetkazib berish 100 foizga bajarildi. Obyekt 2023-yil dekabr oyida qurilish ishlari yakunlanib, bugungi kunda topshirish ishlari amalga oshirilmoqda.

Portlovchi materiallar zavodi va Portlovchi materiallar omborini rekonstruksiya qilish:

Asosiy ishlab chiqarish texnologik uskunalari:

Jami 13 dona sig'im o'rnatildi, texnologik modullar 100%ga bajarildi, sovutish tizimi to'liq ishga tushirildi va kompressor hamda bug' generatorlari o'rnatildi. Bino va inshootlar qurilishi yakunlangan bo'lib, hozirda uskunalarni sozlash va sinovdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda.

Yordamchi uskunalar va qurilmalar:

Tashqi elektr ta'minoti, transformatorlar, yordamchi materiallar saqlanadigan ombor, tarqatish omborlari 100%ga bajarilgan. Shuningdek, tashqi va ichki suv ta'minoti tizimlari, qo'shimcha temir yo'l kesishmalari qurilishi davom etmoqda. Yoqilg'i tarqatish ombori va texnologik suvlarni qayta ishlash inshootlarini xarid qilish va o'rnatish ishlari yakunlanish arafasida.

Loyiha 2025-yil oxirida to'liq ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

Vaqtinchalik avto va temir yo'llar

Tashqi kommunikatsiya va vaqtinchalik temir yo'l izlari qurilishi olib borilmoqda.

TIAGA ko'ra jami 45,6 km. temir yo'llar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib shundan 01.07.2025y. holatiga qurilish ishlari umumiy qiymati 160,5 mlrd. so'mlik 44,07 km temir yo'llar to'liq qurilgan va elektrlashgan.

Joriy yilda "Qalmaqir va "Kolsevaya" stansiyalari hamda ular orasidagi peregon", "Svinsovaya stansiyasi", "Otvalnaya stansiyasi" va "Fabrichnaya stansiya"larining MPS (signal va strelkalarni mikroprosessorli markazlashtirish) va ESSO (o'qlar hisobining elektron tizimi) ishga tushiriladi.