

ИНФОРМАЦИЯ

об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2024 году

(За январь-сентябрь 2024 года)

млн.долл.

№	Наименование инициаторов и проектов	Общая стоимость проекта	Основание для реализации	Мощность проекта	Сроки реализации	Прогноз освоения на 2024г.	Прогноз освоения	Факт освоения	% выполнения за отчетный период
	ВСЕГО по АГМК	13750,6				2236,4	1376,3	1419,6	103,1
1	Освоение месторождения "Ёшлик-I" (1-этап).	4620,4	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	60 млн тонн медно-молибденовой руды	2017-2024 гг.	1179,0	938,8	931,7	99,2
2	Строительство нового металлургического завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик-I" (1 этап, вторая очередь).	2550,0	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	300 тысяч тонн катодной меди	2021-2027 гг.	392,0	137,7	142,0	103,1
3	Строительство медной обогатительной фабрики-4 и объектов инфраструктуры в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (2 этап, первая очередь).	5300,0	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	60 млн тонн медно-молибденовой руды	2024-2028 гг.	190,0	6,1	122,4	2006,4
4	Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК".	458,6	30.09.2018г. ПП-3954	стабилизация деятельности	2018-2025 гг.	40,0	52,0	57,4	110,5
5	Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза.	102,9	28.07.2023г. ПКМ-317/11	650 тыс. тонн руды в год	2023-2028 гг.	15,0	10,2	10,1	99,2
6	Строительство в Папском районе солнечной фотозлектростанции мощностью 500 МВт.	450,0	02.05.2023г. ПП-144	500 МВт	2024-2025 гг.	211,8	145,8	73,9	50,7
7	Строительство нового известкового завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (1 этап, вторая очередь).	99,9	01.03.2017г. ПП-2807, 02.05.2020г. ПП-4731	737 тысяч тонн извести	2023-2025 гг.	51,0	23,3	27,1	116,4

№	Наименование инициаторов и проектов	Общая стоимость проекта	Основание для реализации	Мощность проекта	Сроки реализации	Прогноз освоения на 2024г.	Прогноз освоения	Факт освоения	% выполнения за отчетный период
8	Строительство солнечной фотоэлектростанции для нужд комбината.	75,0	16.02.2023г. ПП-57	60 МВт	2024-2025 гг.	70,0	15,7		
9	Строительство на территории "Yunusobod city" подстанции и 110 Кв сетевого кабеля до неё.	16,7	11.03.2023г. ПП-91	2x63 МВА	2023-2024 гг.	16,7	16,7	9,9	59,6
10	Совместные предприятия, организуемые в сотрудничестве с АО «Алмалыкский ГМК», и закупка специальной горной техники	77,1			2023-2024 гг.	70,8	30,0	44,9	149,8