

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса»

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ						
Цель №47: Эффективное использование местной ресурсной базы и развитие промышленности, основанной на передовых технологиях.						
Основное исполняющее лицо — Министерство экономики и финансов (Б. Ходжаев)						
1	12. Ввод в эксплуатацию медной обогатительной фабрики-3 с мощностью переработки 60 млн тонн руды в рамках освоения месторождения «Ёшлик».	1. Завершение работ по поставке на строительную площадку основного технологического оборудования для медной обогатительной фабрики-3, установке и монтажу.	Сентябрь 2024г.	На основании проектно-сметных документов (Кредиты зарубежных банков и собственные средства)	АО “Алмалыкский ГМК” А. Хурсанов Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Б. Исламов,	<p><u>Выполняется.</u> Строительно-монтажные работы новой обогатительной фабрики-3 (МОФ-3) реализуется со стороны “Enter Engineering” Pte. Ltd. и ОАО “Уралмашзавод” в рамках заключенного 21 сентября 2021 года ЕРС-договора. Для выполнения горных работ поставлено 602 единиц горной техники на общую сумму 466 миллионов долларов США, а также 254 единицы железнодорожной техники на общую сумму 50 миллионов долларов США. На объекте ведутся горные работы. На сегодняшний день выполнено более 198,7 млн кубометров горных работ. На МОФ-3 выполнено 59% строительно-монтажных работ, 96% работ по поставке основного технологического оборудования. Также выполнено 68% строительно-монтажных работ на площадке ЦПТ, 78% объектов внешнего водоснабжения, 35,0% хозяйства складирования хвостов. Для справки: В соответствии с пунктом №30 приложения №6 изложения президиума Кабинета Министров № 98 от 18 сентября 2024 года одобрено предложение о продлении срока исполнения поручения до 25 июня 2025 года.</p>
		2. Ввод в эксплуатацию медной обогатительной фабрики-3 с мощностью переработки 60 млн тонн руды в год.	Октябрь 2024г.			<p><u>Выполняется:</u> Строительство новой медной обогатительной фабрики-3 будет завершено в установленные сроки. Для справки: В соответствии с пунктом №34 приложения №6 изложения президиума Кабинета Министров № 98 от 18 сентября 2024 года одобрено предложение о продлении срока исполнения поручения до 25 июля 2025 года.</p>