

ИНФОРМАЦИЯ

об проектах, финансируемые за счет средств АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", а также международных финансовых институтов, в том числе их основные технические показатели по перспективным инвестиционным и инфраструктурным проектам за 9 месяцев 2025 года

Т/р	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	Количество проектов	Стоимость объекта по контракту (млн долл.)	Наименование подрядной организации	Срок ввода в эксплуатацию	Выполненные строительные-монтажные работы		Финансирование		Источник финансирования	
						Сумма (млн долл.)	Процент	Сумма (млн долл.)	Процент	Собственные средства предприятия (млн долл.)	Прямые иностранные кредиты (млн долл.)
1 квартал											
1	Освоение месторождения "Ёшлик-І" (1-этап, первая очередь)	1	4620,4	ООО "MR Construction & Engineering Group" ООО "Enter Engineering" "Цифра АЗИЯ" "TMX Consulting Limited"	2025г.	113,9	0,0	166,3	0,0	68,4	97,9
2	Строительство нового металлургического завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик-І" (1 этап, вторая очередь)	1	2550,0	"Metso-Outotec" "Hangzhou fortune gas" "World Trade Solutions" "Engineering Dobersek"	2027г.	0,2	0,0	5,8	0,0	0,5	5,3
3	Строительство медной обогатительной фабрики-4 и объектов инфраструктуры в рамках Освоения месторождения "Ёшлик І" (2 этап, первая очередь)	1	5300,0	ООО "MR Construction & Engineering Group" ООО "Enter Engineering" "Цифра АЗИЯ"	2028г.	-	-	28,7	0,0	28,7	-
4	Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК"	1	458,6	ООО "FARGONA IZLANISH-IXTIRO" «Lemixton Solutions Ltd» "Metso-Outotec"	2025г.	1,6	0%	2,1	0%	2,0	0,1
5	Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза	1	102,8	"Rushmore Group FZE"	2028г.	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	
6	Строительство в Папском районе солнечной фотоэлектростанции мощностью 500 МВт	1	220,0	"Tepelen group"	2027г.	2,1	0,0	2,1	0,0		2,1
7	Строительство нового известкового завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик І" (1 этап, вторая очередь)	1	99,9	"Jiangsu Pengfei"	2026г.	-	-	-	-	-	-
8	Строительство АО «Алмалыкский ГМК» солнечной фотоэлектростанции мощностью 150 МВт для собственных потребностей	1	212,0	"OGMA PROJECTS"	2026г.	-	-	-	-	-	-
9	Создание совместных предприятий, организуемых совместно с АО «Алмалыкский ГМК»	1	23,0	определяться	2025г.	-	-	-	-	-	-

Т/р	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	Количес тво проектов	Стоимость объекта по контракту (млн долл.)	Наименование подрядной организации	Срок ввода в эксплуатацию	Выполненные строительно- монтажные работы		Финансирование		Источник финансирования	
						Сумма (млн долл.)	Процент	Сумма (млн долл.)	Процент	Собственные средства предприятия (млн долл.)	Прямые иностранные кредиты (млн долл.)
Итого за отчетный период:			13586,7			118,3	1%	205,4	2%	100,0	105,4
2 квартал											
1	Освоение месторождения "Ёшлик-1" (1-этап, первая очередь)	1	4620,4	ООО "MR Construction & Engineering Group" ООО "Enter Engineering" "Цифра АЗИЯ" "TMX Consulting Limited"	2025г.	38,7	1%	43,9	1%	3,2	40,7
2	Строительство нового металлургического завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик-1" (1 этап, вторая очередь)	1	2550,0	"Metso-Outotec" "Hangzhou fortune gas" "World Trade Solutions" "Engineering Dobersek"	2027г.	11,6	0,45%	166,3	6,5%	11,6	154,7
3	Строительство медной обогатительной фабрики-4 и объектов инфраструктуры в рамках Освоения месторождения "Ёшлик 1" (2 этап, первая очередь)	1	5300,0	ООО "MR Construction & Engineering Group" ООО "Enter Engineering" "Цифра АЗИЯ"	2028г.	-	-	0,0	0%	0,0	
4	Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК"	1	458,6	ООО "FARGONA IZLANISH-IXTIRO" «Lemixton Solutions Ltd» "Metso-Outotec"	2025г.	1,8	0,4%	5,4	1,2%	5,3	0,0
5	Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза	1	102,8	"Rushmore Group FZE"	2028г.	3,6	3,5%	3,6	3,5%	3,6	
6	Строительство в Папском районе солнечной фотозлектростанции мощностью 500 МВт	1	220	"Tepelen group"	2027г.	0,0	0%	0,0	0%		0,0
7	Строительство нового известкового завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик 1" (1 этап, вторая очередь)	1	99,9	"Jiangsu Pengfei"	2026г.	-	-	20	20%	10,0	10,0
8	Строительство АО «Алмалыкский ГМК» солнечной фотозлектростанции мощностью 150 МВт для собственных потребностей	1	212,0	"OGMA PROJECTS"	2026г.	-	-	-	-		
9	Создание совместных предприятий, организуемых совместно с АО «Алмалыкский ГМК»	1	23,0	определяется	2025г.	-	-	-	-		
Итого за отчетный период:			13586,7			55,7	0%	239,2	2%	33,8	205,4

Т/р	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА	Количество во проектов	Стоимость объекта по контракту (млн долл.)	Наименование подрядной организации	Срок ввода в эксплуатацию	Выполненные строительно- монтажные работы		Финансирование		Источник финансирования	
						Сумма (млн долл.)	Процент	Сумма (млн долл.)	Процент	Собственные средства предприятия (млн долл.)	Прямые иностранные кредиты (млн долл.)
Итого за прошедший период отчетного года:			13586,7			174,0	1%	444,6	3%	133,7	310,8
3 квартал											
1	Освоение месторождения "Ёшлик-1" (1-этап, первая очередь)	1	4620,4	ООО "MR Construction & Engineering Group" "Цифра АЗИЯ" "TMX Consulting Limited"	2025 г.	38,4	1%	53,9	1%	0,00	53,9
2	Строительство нового металлургического завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик-1" (1 этап, вторая очередь)	1	2550,0	"Metso-Outotec" "Hangzhou fortune gas" «World Trade Solutions» «Engineering Dobersek»	2027 г.	10,5	0,41%	84,2	3,3%	16,0	68,2
3	Строительство медной обогатительной фабрики-4 и объектов инфраструктуры в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (2 этап, первая очередь)	1	5300,0	ООО "MR Construction & Engineering Group" "Цифра АЗИЯ"	2028 г.	9,2	0,17%	29,3	1%		29,3
4	Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК"	1	458,6	ООО "FARGONA IZLANISH-IXTIRO" «Lemixton Solutions Ltd» "Metso-Outotec"	2025 г.	2,2	0,5%	6,6	1,4%	6,6	0,03
5	Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза	1	102,8	"Rushmore Group FZE"	2028 г.	5,7	5,5%	5,7	5,6%	0,2	5,5
6	Строительство в Папском районе солнечной фотозлектростанции мощностью 500 МВт	1	220	"Tepelen group"	2027 г.	2,5	1%	4,9	2%		4,9
7	Строительство нового известкового завода в рамках Освоения месторождения "Ёшлик I" (1 этап, вторая очередь)	1	99,9	"Jiangsu Pengfei"	2026 г.	1,0	-	21,4	21%	6,4	15,0
8	Строительство АО «Алмалыкский ГМК» солнечной фотозлектростанции мощностью 150 МВт для собственных потребностей	1	212,0	"OGMA PROJECTS"	2026 г.	-	-	-	-		
9	Создание совместных предприятий, организуемых совместно с АО «Алмалыкский ГМК»	1	23,0	определяется	2025 г.	-	-	-	-		
Итого за отчетный период:			13586,7			69,3	1%	206,1	2%	29,3	176,8
Итого за прошедший период отчетного года:			13586,7			243,3	2%	650,7	5%	163,0	487,6