

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса»

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ						
Цель №47: Эффективное использование местной ресурсной базы и развитие промышленности, основанной на передовых технологиях.						
Основное исполняющее лицо — Министерство экономики и финансов (Б. Ходжаев)						
1	12. Ввод в эксплуатацию медной обогатительной фабрики-3 с мощностью переработки 60 млн тонн руды в рамках освоения месторождения «Ёшлик».	1. Завершение работ по поставке на строительную площадку основного технологического оборудования для медной обогатительной фабрики-3, установке и монтажу.	Сентябрь 2024г.	На основании проектно-сметных документов (Кредиты зарубежных банков и собственные средства)	АО “Алмалыкский ГМК” А. Хурсанов Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Б. Исламов,	<u>Выполняется.</u> Строительно-монтажные работы новой обогатительной фабрики-3 (МОФ-3) реализуется со стороны “Enter Engineering” Pte. Ltd. и ОАО “Уралмашзавод” в рамках заключенного 21 сентября 2021 года договора “YeRS”. На объекте ведутся горные работы. На сегодняшний день выполнено более 183,0 млн кубометров горных работ. Ведутся работы по разработке проектной документации на строительство новой медной обогатительной фабрики-3 и объектов инфраструктуры. К проектным работам привлечены компания “Wood”, к техническому контролю в строительстве – “Worley Parsons”. На строительной площадке выполнено 18,4 млн кубометров (90%) земляных работ, 643,0 тыс. кубометров (85%) бетонных работ, 92,2 тыс. тонн (90%) арматурных работ. Осуществлен монтаж 11,6 тыс. тонн (37%) основного технологического оборудования, 19,3 тыс. тонн (33%) – металлоконструкций.
		2. Ввод в эксплуатацию медной обогатительной фабрики-3 с мощностью переработки 60 млн тонн руды в год.	Октябрь 2024г.	<u>Выполняется:</u> Строительство новой медной обогатительной фабрик-3 будет завершено в установленные сроки.		