ИНФОРМАЦИЯ
о ходе подготовки реализации инвестиционных проектов, включенных в адресную часть Инвестиционной программы на 2021 год по АО "Алмалыкский ГМК"

(на состояние январь-декабрь 2021 года)

№	Наименование инициаторов и проектов	Общая стоимость проекта	Основание для реализации	Мощность проекта	Сроки реализации	Прогноз освоения за:		Фактически освоено	% выполнения
						2021г.	отчетный период		
	ВСЕГО	**5039,6**				**456,8**	**456,8**	**467,7**	**102,4**
1	*Освоение месторождения "Ёшлик-1" (1-этап)	**4486,0**	ПП-2807 01.03.2017г.	60 млн тонн медно-молибденовой руды в год	2017-2025гг.	356,7	356,7	397,5	111,4
2	*Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК"	**357,5**	ПП-3954 30.09.2018г.	стабилизация деятельности	2018-2022гг.	77,9	77,9	52,5	67,4
3	Строительство подземного рудника на участке "Самарчук" на базе действующего месторождения "Кызыл-алма"	**71,5**	ПП-2350 03.06.2015г.	100 тыс. тонн руды в год	2015-2021гг.	14,1	14,1	7,6	53,6
4	Расширение производственных мощностей по переработке сырья (Кальмакыр, Сары-Чеку, МОФ, УАТ,УПЖТ)	**124,6**	ПКМ-937 21.11.2018г.	3,1 млн тонн руды в год дополнительно	2017-2021гг.	8,1	8,1	10,2	125,9