АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой по реализации стратегии развития

Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования»

Т/р	**Приоритетные направления, цели и задачи**	**Механизмы исполнения**	**Форма исполнения**	**Срок**	**Расходы на исполнение** (источники финансирования)	**Ответственные исполнители**	**Выполненные работы, документационные проекты** (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ							
22-ая цель программы: увеличить объем производства промышленной продукции в 1,4 раза, продолжив промышленную политики, направленную на обеспечение стабильности национальной экономики и увеличение доли промышленности в валовом внутреннем продукте							
42	Доведение до завершения первого этапа освоения **месторождения «Ёшлик»** и ввод в эксплуатацию **медной обогатительной фабрики-3** с мощностью переработки **60 млн тонн руды**.	**1.** Поставка на строительную площадку основного технологического оборудования в рамках инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Ёшлик I» для медной обогатительной фабрики-3	Практические мероприятия	Август 2023 года	Согласно подсчетам (Собственные средства инициаторов, кредиты коммерческих банков)	Министерство горнодобывающей промышленности и геологии **Б. Исламов**, АО «Алмалыкский ГМК», Министерство инвестиций, промышленности и торговли **Л. Кудратов**, Министерство экономики и финансов **Ш. Кудбиев**	**<u>Выполняется</u>** Поставка основного технологического оборудования осуществляется в рамках договора EPC, заключенного с «Enter Engineering Pte. Ltd» и ОАО «Уралмашзавод» 21 сентября 2021 года. На сегодняшний день со стороны ОАО «Уралмашзавод» на строительную площадку поставлено 6 дробилок среднего дробления (седьмая отправлена) шаровая мельница, со стороны компании «WEIR» (Турция) – 8 комплектов кластеров гидроциклонов, 16 комплектов насосов, со стороны компании «Sever minerals» – 19 коплектов грохота (ещё 8 отправлено), со стороны АО «ПНЕВМАШ» – 2 вибрационных грохота. Кроме этого, для сборки на месте ОАО «Уралмашзавод» и другими производственными компаниями поставлены следующие запасные части шаровых мельниц: 12 бутар, 12 комплектов гидростатических подшипников, 5 комплектов зубчатых коронок (ещё 3 отправлено), 11 комплектов электродвигателей, 14 трансформаторов и др. Со стороны компании «Metso» (Финляндия) поставлено 7 комплектов редукторов и 6 комплектов электродвигателей для флотационных машин.
		2. Завершение строительно-монтажных работ **медной обогатительной фабрики-3 мощностью 60 млн тонн руды** и ввод в эксплуатацию её первой линии.		Сентябрь 2023 год			**<u>Выполняется:</u>** Строительно-монтажные работы ведутся в рамках договора EPC, закюченного в 21 сентября 2021 года с компаниями «Enter Engineering Pte.Ltd» и ОАО «Уралмашзавод». На сегодняшний день выполнено 12,8 млн м^3 земляных работ, 45 193 тонны работ по

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Форма исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
							армированию, 255,1 тыс. м^3 бетонных работ, 0,7 тыс. тонн монтажных работ по металлоконструкции. Установлено 6 станин корпуса дробилки среднего дробления.
43	**Проектирование медной обогатительной фабрики и медеплавильного завода в Алмалыке.**	**1.** Разработка проекта постановления правительства о расширении производства цветных и драгоценных металлов на базе АО «Алмалыкский ГМК».	Практические мероприятия	Август 2023 год	Согласно подсчетам (Собственные средства инициаторов, кредиты коммерческих банков, зарубежные инвестиции)	Министерство горнодобывающей промышленности и геологии **Б. Исламов**, АО «Алмалыкский ГМК», Министерство инвестиций, промышленности и торговли **Л. Кудратов**, Министерство экономики и финансов **Ш. Кудбиев**	**<u>Выполняется:</u>** В связи с расширением производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» 10 февраля 2023 года от компании «Metso: Outotec» получено коммерческое предложение для закючения договора на условиях «EPS» по поставке оборудования для 4 основных отделений металлургического комплекса (1. металлургический цех, 2. цех электролиза меди, 3. сернокислотный цех, 4. фабрика переработки шлаков и обогащения). На основании условий «EPS» договор с юридической стороны будет передан соответствующим министерствам после того, как компании «Worley» проведут экспертизу по ценообразованию на оборудование в рамках Dentons и проектирования. На основании заключений министерств в установленный срок будет разработан проект Постановления Правительства.
		2. Завершение основных инженерно-проектных работ (Basic Engineering) **по расширению мдеплавильных мощностей АО «Алмалыкский ГМК»**		2023 йил март			**<u>Полностью выполнено:</u>** В целях выполнения работ «Basic Engineering» подписан договор с компанией «Metso:Outotec» № юр. С2003779-01-9887 от 11 ноября 2022 года на 17,5 млн евро. На сегодняшний день представлены основные инжиниринговые работы, в том числе: предварительный генеральный план проекта; материально-энергетический баланс; блок-схемы технологических процессов; перечень основного технологического и контрольно-измерительного оборудования; техническая классификация оборудования; потребность оборудования в электроэнергии; результаты лазерного сканирования территорий действующего медеплавильного завода; получены структура нового металлургического комплекса и оборудования, которое будет установлено, и гарантированные технологические показатели. Основные инженерно-проектные

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Форма исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
							работы (Basic Engineering) завершены. Соответствующая информация и подтверждающие документы внесены в Минюст (*письмо от 16 марта 2023 г. № 03-23/01-0426*)..
		3. Завершение разработки предварительного технико-экономического обоснования по расширению медеплавильных мощностей АО «Алмалыкский ГМК».		июнь 2023 года			**<u>Выполняется:</u>** Для разработки предварительного технико-экономического обоснования расширения медеплавильных мощностей привлечена канадская компания «HATCH», имеющая международную репутацию (на основании договора № бюр.93-4936 на сумму 2,42 млн евро). На сегодняшний день получен отчет по сравнительному анализу характеристик технологии плавки, критериям для общих технологических процессов и электрификации, материальному балансу и первичному генеральному плана проекта.
23 цель: Резкое увеличение объемов геологоразведочных работ, широкое привлечение в отрасль частных инвесторов и передовых зарубежных компаний							
60	Внедрение цифровых технологий в геологоразведочную отрасль, создание технологий по глубокой переработке местного сырья промышленным методом	**1.** Обработка сейсмических данных по углеводородным перспективным полям в современном программном обеспечении «Paradigm» с высоким разрешением, а также создание 3D-моделей 18 площадок.	Практические мероприятия	В течение 2023 года	-	Министерство горнодобывающей промышленности и геологии **Б. Исламов**, Министерство высшего образования, науки и инноваций **И. Абдурахмонов**, АО «Алмалыкский ГМК»	
		2. Создание цифровой гидрогеологической карты Республики Узбекистан в масштабе 1: 500 000 с использованием современных ГИС-технологий..					
		3. Разработка технологической схемы извлечения оксида алюминия из руд каолина на Ангренском месторождении и алунита в Гушсае.					
		4. Освоение технологии производства **50 процентной** пероксида водорода и перекарбоната натрия, применяемых при изготовлении красок на основе местного сырья.					

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Форма исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
		5. Налаживание производства порошка металлического рения с помощью плазматрона.					**Выполняется:** Между АО «Алмалыкский ГМК» и Институтом ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук Республики Узбекистан 19 октября 2022 года подписан договор № юр.63-9114 на выполнение исследовательских работ на тему «Налаживание производства порошка металлического рения с помощью плазматрона». Условия договора составляются на основе календарного плана договора.
Цель 24: Бесперебойное снабжение экономики электроэнергией и активное внедрение технологий «зеленой экономики» во все отрасли, повышение энергоэффективности экономики на 20% и сокращение выбросов вредных газов на 10%							
68	Резкое увеличение показателей использования источников возобновляемой энергии малых масштабов.	Разработка и внесение адресных программ по установке в 2023 году источников возобновляемой энергии государственными органами, организациями и местными хокимиятами	Постановление Кабинета Министров	Апрель 2023 года		Министерство энергетики **Ж. Мирзамахмудов**, Министерство инвестиций, промышленности и торговли **Л. Кудратов,** Министерство горнодобывающей промышленности и геологии **Б. Исламов**, АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узметкомбинат», Министерства, ведомства, Совет Министров Республики Каракалпакстан, области и хокимияты города Ташкента	**Выполняется:** В 2023 году были разработаны предложения по внедрению возобновляемых источников энергии, а также практические меры по экономии топливно-энергетических ресурсов, предусмотренные Постановлением Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2023 года № ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году». В целях реализации задач, поставленных в постановлении, утверждены планы-графики по обеспечению в 2023 году использования малых источников энергии мощностью 9 041 кВт и установки солнечных водонагревателей объемом 4 800 литров. В соответствии с пунктом №19 приложения №1 постановления определено поэтапное строительство в Ахангаранском районе Ташкентской области солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 ГВт в 2023-2025 годах, основным потребителем вырабатываемой электроэнергии определено АО «Алмалыкский ГМК». Совместно с Министерством энергетики принимаются меры по привлечению инвесторов..
Цель 27: В целях увеличения финансовых ресурсов в экономике в ближайшие 5 лет довести оборот фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США							

Т/р	Приоритетные направления, цели и задачи	Механизмы исполнения	Форма исполнения	Срок	Расходы на исполнение (источники финансирования)	Ответственные исполнители	Выполненные работы, документационные проекты (кому, когда отправлено, номер и дата письма)
79	Либерализация экономики, в том числе ведущих отраслей, а также ускорение процессов трансформации.	Внедрение в 2023-2026 годах «ESG» (Environment, social, governance) в деятельность акционерных обществ, имеющих государственную долю в уставном капитале, организация рассмотрения в органах управления обществ вопросов учета факторов окружающей среды, социальных факторов и факторов корпоративного управления («ESG» факторов), а также факторов, связанных с вопросами устойчивого развития, и разработка рекомендаций. Внедрение «ESG» на следующих предприятиях с привлечением международных финансовых институтов: В 2023 году – АО «Узметкомбинат»; В 2024 году – АО «Навоийский КМК» и АО «Алмалыкский КМК»; В 2025-2026 гг. – другие крупные предприятия с государственным участием.	План мероприятий	Октябрь 2023 года	-	Агентство стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан **А. Абдукодиров,** Министерство экономики и финансов **Ш. Кудбиев,** Агентство по управлению государственными активами **А. Ортиков,** АО «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узметкомбинат»,	**<u>Выполняется:</u>** В соответствии с приказом № 332 «О совершенствовании организационной структуры исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» от 14 марта 2023 года при Управлении стратегического развития и трансформации создан отдел устойчивого развития («ESG»).