Информация
по инвестиционному проекту «Освоение месторождения «Ёшлик I»

(по состоянию на 02.06.2022 год)

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2020 года № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» на АГМК реализуется стратегия по увеличению объема производства цветных и драгоценных металлов.

В результате реализации данной стратегии будет достигнуто производство:

на первом этапе – 2021-2025 гг. **290 тыс. т** меди катодной, **38 т** золота и **203 т** серебра;

на втором этапе – в 2024-2028 годах **400 тыс. т** меди катодной, **50 т** золота и **270 т** серебра.

I. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. По месторождению «Ёшлик I»:

Работы по освоению месторождения ведутся интенсивно, в 2 смены.

На сегодняшний день на объекте ведутся горные работы, работают более 1 600 работников и более 400 единиц техники.

Генеральным проектировщиком АО «Гипроцветмет» до сегодняшнего дня разработано технико-экономическое обоснование первой очереди проекта и утверждено Кабинетом министров. Рабочая документация разрабатывается.

Для достижения рудного слоя на «Ёшлик I» и его добычи интенсивно ведутся земляные работы. На сегодняшний день выполнено более 118,0 млн кубических метров данных работ.

Кроме этого, на месторождении ведется строительство внешних коммуникаций и временных железнодорожных путей.

2. По медной обогатительной фабрике-3 (МОФ-3)

Между консорциумом компаний «УЗТМ-Картекс» и «Enter Engineering», а также АО «Алмалыкский ГМК» заключен договор о строительстве МОФ-3 стоимостью 2 млрд долларов США на условиях сдачи «под ключ».

К проектным работам была привлечена компания «Wood» (Италия), для технической оценки и принятия проекта – «Technip Energies» (Великобритания).

В рамках проекта завершено строительство городка для строителей на 1,5 тысячи человек и зданий дирекции.

На сегодняшний день ведутся строительные работы МОФ-3.

Для объектов хвостохранилищ выделены необходимые земельные участки, на которых в настоящее время ведутся земляные работы.

3. По строительству объектов водоснабжения:

утверждена схема внешнего водоснабжения МОФ-3;

определены четкие границы территорий для объектов и необходимые площади земельных участков (712 га);

ГУП «Узгеорангметлити» ведет разработку рабочей документации;

ГУП «Узбекгидрогеология» проводит разведочные работы с целью подтверждения запасов воды.

4. По объектам электроснабжения:

проведен конкурс на строительство объектов внешнего электроснабжения месторождения «Ёшлик I», подписан контракт с компанией «Узэлектроаппарат-Электрощит». В настоящее время ведутся земляные работы для фундамента высоковольтных линий электропередачи, в том числе:

работы по фундаментированию завершены;

работы по монтажу металлоконструкций завершены (на 100%);

завершена поставка основного оборудования (на 90%), ведутся монтажные работы (30%);

установлено 7 трансформаторов 500/110;

ведется строительство зданий подстанций;

с начала строительства выполнено 63% работ.

Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года. Пусконаладочные работы планируется выполнить в первом квартале 2023 года.